



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2025 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής

Αριθμός Απόφασης 158/2025

#### Θέμα

**Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Κόμβου των οδών Τατοΐου και Δροσίνη κοντά στη συμβολή τους με την Αττική Οδό»**

Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 23 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης και με τηλεδιάσκεψη, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1,2&5 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/23, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 19.6.2025.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στην τήρηση των παρουσιών η οποία μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:30 εκφωνούνται τα ονόματα και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

**Παρόντες:** Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμίδης Αδάμ, Ακριώτη Αθανασία, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Αργύρης Ιωάννης, Ασθήας Παναγιώτης, Βλαχάκης Ευστάθιος, Καραβάκος Βασίλειος, Καραβάκος Ηλίας, Κολοβός Κωνσταντίνος, Κορδολαίμης Ευάγγελος, Κορκολής Βασίλειος, Λιάκου Κωνσταντίνα, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Πανδής Σπυρίδων, Παπαδόπουλος Φώτιος, Πατέλη Νικολέττα, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Στρογγυλούδης Γεώργιος, Τσεβά Δήμητρα, Χριστοφορίδης Αντώνιος, Χρονόπουλος Γεώργιος.

**Απόντες:** Κορδολαίμης Ευάγγελος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Κορδολαίμης Ευάγγελος και Νάνος Σάββας

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου 29 μελών, βρέθηκαν παρόντες 26, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 23<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, περί «**Χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Διαμόρφωση Κόμβου των οδών Τατοΐου και Δροσίνη κοντά στη συμβολή τους με την Αττική Οδό”**» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος Έργων Υποδομής & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμόν 13696/28.5.2025 αίτηση με την οποία η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ, που έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου «Διαμόρφωση Κόμβου των οδών Τατοΐου και Δροσίνη κοντά στη συμβολή τους με την Αττική Οδό» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 14538/03.4.2023 σύμβαση, ζητά παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά εκατό τριάντα (130) ημέρες, έως και την 11.10.2025 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αναλυτικά.

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Αφού άκουσε την Προέδρο του και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθμόν 13696/28.5.2025 αίτηση της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ".
4. Την υπ' αριθμόν 14538/03.4.2023 σύμβαση με την εταιρεία "ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ".
5. Την εισήγηση του Τμήματος Έργων Υποδομής & Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
6. Τα στοιχεία του φακέλου.
7. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου.
8. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά.

**Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία  
(με 16 ψήφους υπέρ & 9 ψήφους κατά)**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση Κόμβου των οδών Τατοΐου και Δροσίνη κοντά στη συμβολή τους με την Αττική Οδό», μετά από αίτηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ» έως την 11<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025 για τους κάτωθι λόγους:

Υπήρξε καθυστέρηση και διακοπή των εργασιών στο κυρίως τμήμα του έργου. Η καθυστέρηση και η διακοπή των εργασιών οφείλονται στη μη ολοκλήρωση, έως και σήμερα, της ρυμοτόμησης των ιδιοκτησιών στην μία πλευρά της οδού Δροσίνη, που εμποδίζει την κατασκευή των κράσπεδων, των πεζοδρομίων καθώς και μέρος του νέου οδοστρώματος.

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Καραβάκος Βασίλειος, Καραβάκος Ηλίας, Κολοβός Κωνσταντίνος, Κορδολαίμης Ευάγγελος, Νάνος Σάββας, Πανδής Σπυρίδωνας, Παπαδόπουλος Φώτιος, Πατέλη Νικολέττα & Χρονόπουλος Γεώργιος. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Λιάκου Κωνσταντίνη, Μακρίδης Παναγιώτης & Μολύβας Γρηγόριος..

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 158**

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**  
**Ακριώτη Αθανασία**

**Τα μέλη**

Αγγελοπούλου Μαρία  
Αδαμίδης Αδάμ  
Αναστασόπουλος Δημήτριος  
Αντωνοπούλου Χριστίνα  
Αργύρης Ιωάννης  
Αστήθας Παναγιώτης  
Βλαχάκης Ευστάθιος  
Καραβάκος Βασίλειος  
Καραβάκος Ηλίας  
Κολοβός Κωνσταντίνος  
Κορδολαίμης Ευάγγελος  
Κορκολής Βασίλειος  
Λουσίδης Παναγιώτης  
Νάνος Σάββας  
Νικολοπούλου Χαρίκλεια  
Πανδής Σπυρίδωνας  
Παπαδόπουλος Φώτιος  
Πατέλη Νικολέττα  
Σαριδάκης Στυλιανός  
Σκοπελίτη Δήμητρα  
Στρογγυλούδης Γεώργιος  
Τσεβά Δήμητρα  
Χριστοφορίδης Αντώνιος  
Χρονόπουλος Γεώργιος